

د افغانستان برشنا شرکت  
ریاست اداره پروگرامها  
آمریت انجیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه		
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه
ندارد .	کار فزیکي پروژه مذکور 99 فیصد تکمیل گردیده است (از جمله 110 تاوربه تعداد 109 تاور نصب گردیده است).	فبروری 2017	مارچ 2014	16.2	اتصال سب استیشن های چمنله و ارغنده از طریق لین دبل سرکت 220 کیلوولت بفاصله 28 کیلو متر – ظرفیت انتقالی لین 300 میگاوات	تمدید لین انتقالی 220 کیلوولت چمنله الی ارغندی