

د افغانستان برشنا شرکت
ریاست اداره پروگرامها
آمریت انجنیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه			
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه	
-	تهدابهای ساحه 220 کیلوولت 90% تکمیل گردیده است قرار است نصب تجهیزات برقی لین بی های 220 کیلوولت در ماه فیروزی 2017 آغاز گردد و لین بی ها در ماه اپریل 2017 آماده گردد	می 2017	جون 2016	9.5	بلند بردن ظرفیت توزیعی سب استیشن چمتله – نصب یکه پایه ترانسفارمر 160 میگاوات و ساخت دو لین بی	توسعه سب استیشن 220/110 کیلوولت چمتله کابل	6