

د افغانستان برشنا شرکت  
ریاست اداره پروگرامها  
آمریت انجنیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه		
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه
اکثرا ساحات تحت پلان برقرسانی شاهد فعالیت های دوامدار مخالفین مسلح بوده که باعث کندی در پیشبرد و تطبیق بموقع پروژه میگردد. حتی معینیت محافظت عامه نتوانسته است سروی امنی را انجام دهد و درقسمت تامین امنیت همکاری نماید. همچنان به نسبت کمبود بودجه فیدر های شماره 3 در کندز و بغلان از حجم کاری پروژه حذف گردیده که باعث مشکلات با اهالی در ساحه گردیده است.	امور ساختمانی پروژه 65% به پیش رفته است. نصب تجهیزات جنکشن جدید جریان دارد. نصب میتر بکس، پایه ها، ترانسفارمرها و تمدید لاین ها در شهرهای کندز و بغلان جریان دارد. مجموعا در حدود 7935 پایه نصب گردیده است.	اکتوبر 2017	اکتوبر 2014	51.3	ساخت شبکه توزیعی برای 30000 مشترک جدید در شهرهای کندز و بغلان	شبکه توزیعی 20/0.4 کیلولت در شهر کندز و شهر بغلان