

د افغانستان برشنا شرکت  
ریاست اداره پروگرامها  
آمریت انجنیری

| مشکلات پروژه   | وضعیت فعلی پروژه  | معلومات پروژه |            | معلومات عمومی پروژه |   |  |    |
|--|---|---------------|------------|---------------------|---|--|----|
|  |   | تاریخ ختم     | تاریخ شروع | بودجه (میلیون دالر) | جزئیات/ظرفیت پروژه  | نام/موضوع پروژه                            |    |
| تقریباً مدت یک سال سپری شده اما تا اکنون بررسی گزارش ارزیابی از سوی بانک انکشاف آسیایی تکمیل نگردیده است | گزارش ارزیابی آفرها در ماه جنوری 2016 به بانک انکشاف آسیایی ارسال گردیده است اما تا اکنون منظوری بانک جهت عقد قرارداد موصلت نورزیده است | جون 2019      | مارچ 2017  | 28.1                | نقطه اتصالی لین 500 کیلوولت و 220 کیلوولت در مرکز - نصب سه پایه ترانسفارمر هرکدام به ظرفیت 133 میگوات | احداث سب استیشن 500 کیلوولت در ارغندی کابل | 15 |