

د افغانستان برشنا شرکت
ریاست اداره پروگرامها
آمریت انجنیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه			
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه	
-	دیزاین تفصیلی 80% پیش رفته است، بررسی نوعیت خاک تکمیل گردیده است کارهای فزیک بعد از رفع مشکل ادعای ملکیت بالای ساحه قرار است در ماه فبروری 2017 آغاز گردد	جنوری 2018	جولای 2016	49.3	نقطه اتصالی لین های وارداتی از کشورهای تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان - نصب 3 پایه ترانسفارمر هرکدام بظرفیت 133 میگوات	احداث سب استیشن 500/220 کیلوولت در دشت الوان شهر پلخمری	7