

د افغانستان برشنا شرکت
ریاست اداره پروگرامها
آمریت انجنیری

| مشکلات پروژه | وضعیت فعلی پروژه | معلومات پروژه | | معلومات عمومی پروژه | | |
|--|--|---------------|------------|---------------------|---|--|
| | | تاریخ ختم | تاریخ شروع | بودجه (میلیون دالر) | جزئیات/ظرفیت پروژه | نام/موضوع پروژه |
| محاسبه اشتباه مالیات گمرکی از سوی ریاست گمرک قندهار انتقال تجهیزات پروژه را به بیشتر از شش ماه به درازا کشاند، تعرفه گمرکی برای تجهیزات بند برق 2.5% و 5% میباشد اما از سوی گمرک قندهار 10% محاسبه گردیده بود. همچنان محاسبه مالیات بعضی قیمت خرید بالای قیمت فروش صورت گرفته است. | از جمله 42 کانتینر تجهیزات پروژه 15 کانتینر آن به ساحه پروژه انتقال گردیده است، تشریح و محاسبه مالیات گمرکی 27 کانتینر متباقی تا هنوز از سوی ریاست گمرکات تکمیل نگردیده و قرار است کانتینر ها الی تاریخ 25 فبروری به ساحه انتقال یابند. بازسازی یکطرف جاده کانال بغرا تکمیل گردیده. | دسامبر 2017 | مارچ 2013 | 38.3 | بند برق گرشک دارای یک توربین بوده که ظرفیت تولیدی آن در حدود یک میگوات میباشد و محل نصب دو توربین دیگر در آن میباشد. این پروژه قرار است توربین موجود بند را تعویض و دو توربین دیگر نیز نصب گردد که در مجموع ظرفیت تولیدی از یک میگوات در حدود پنج میگوات ارتقا میابد | بازسازی بند برق آبی ولسوالی گرشک ولایت هلمند |
| بعد از حل و فصل موضوع ریاست قندهار خواهان پرداخت جریمه گمرکی برای ایستادن کانتینرها در صحن گمرک گردیدند این در حالیست که تاخیر پرداخت مالیات گمرکی بخاطر اشتباه محاسبوی آنریاست صورت گرفته بود. پرداخت جریمه گمرکی خود سه ماه دیگر را دربر گرفت که هم اکنون این موضوع از سوی معینیت گمرکات تحت بررسی قرار دارد. معضل امنیتی: حوادث امنیتی در ولایت هلمند و نواحی شهر گریشک باعث شده تا کارمندان خارجی قراردادی وقتاً فوقتاً ساحه پروژه را ترک نمایند. همچنان انجنیران نظارت کننده کمپنی مشورتی از سوی امر ساحوی معینیت محافظت عامه اجازه بودوباش در کمپ ساحوی اجازه داده نمیشود و خواهان قرارداد امنیتی جداگانه با کمپنی مشورتی میباشد که خود نظارت پروژه به چالش کشانده است. موضوع با معینیت محافظت عامه مرکز در میان گذاشته شده است که از طریق ایشان بالای دفتر هلمند هدایت داده شده است تا در زمینه همکاری لازم نمایند. | امور ساختمانی در پاورهاوس، تقویه کناره های کانال بغرا ، بازسازی طرف دیگر جاده کانال بغرا و کار ساختمانی برای توسعه راه آهن جریان دارد. نصب توربین ها و جنراتورها در پاورهاوس بعد از انتقال تمامی تجهیزات به ساحه آغاز میگردد . | | | | | 10 |