

د افغانستان پرشنا شرکت
ریاست اداره پروگرامها
آمریت انجیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه			
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه	
	سروی تفصیلی مسیر لین جریان دارد. تا اکنون 180 کیلومتر سروی تفصیلی صورت گرفته است.	دسامبر 2018	اگست 2016	118.1	تمدید لین دبل شرکت بفاصله 216 کیلومتر از مسیر سالنگ (ساختمان پایه ها دبل شرکت میباشد اما در حال حاضر فقط یک شرکت آن تمدید میگرد)	تمدید لین انتقالی 500 کیلومتر از دشت الوان شهر پلخمری الی ارغندی کابل	3