

د افغانستان برشنا شرکت  
ریاست اداره پروگرامها  
آمریت انجیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه			
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه	
تخریب تجهیزات و سرقت آن از سوی افراد غیر مسئول (معتادین) صورت میگیرد که موضوع با حوزه 13 امنیتی رسماً در جریان گذاشته شده و از وکلای محل نیز تعهد کتبی بخاطر محافظت تجهیزات نصب شده در ساحات مربوطه شان اخذ گردیده است.	کار پروژه 95% تکمیل گردیده است	مارچ 2017	اگست 2014	45.6	ساخت شبکه توزیعی برای 30000 مشترک جدید در ساحات ارغندی و دشت برچی	شبکه توزیعی 20/0.4 کیلوولت در ساحه جنوب غرب کابل (دشت برچی و ارغندی)	8