

د افغانستان پرشنا شرکت
ریاست اداره پروگرامها
آمریت انجیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه		
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه
	دیزاین تفصیلی 40% پیش رفته است، بررسی نوعیت خاک در مزار شریف به پایان رسیده است و در اندخوی و شیرغان در جریان می باشد. قراراست تا کارهای فزیکي در ماه مارچ 2017 آغاز گردد.	جولای 2018	جولای 2016	33.1	نصب یک پایه ترانسفارمر 63 میگاوات در اندخوی و شیرغان	احداث سب استیشن های 220/110/20 کیلوولت در اندخوی، شیرغان و توسعه سب استیشن مزار شریف
						4