

شبکه توزیعی ۰.۴/۲۰ کیلوولت در شهر کندز و شهر بغلان		نام پروژه	
ولایت: کندز و بغلان	ولسوالی:	موقعیت پروژه	
۵۳.۳ میلیون دالر		هزینه مجموعی (دالر)	
بانک انکشاف آسیایی		تمویل کننده پروژه	
---		شرکت مجری	
تاریخ شروع قرارداد: 22 اکتوبر 2014	تاریخ ختم قرارداد: 30 دسمبر 2017	تاریخ	
<input type="checkbox"/> تولیدی	<input checked="" type="checkbox"/> توزیعی	<input type="checkbox"/> انتقالی	نوعیت پروژه
ساخت شبکه توزیعی برای ۲۵۰۰۰ مشترک جدید در شهرهای کندز و بغلان		ظرفیت مجموعی پروژه	
<input checked="" type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری		حالت موجود	
۸۰ فیصد		مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن	
<input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> گازی <input type="checkbox"/> ذغالی <input type="checkbox"/> بادی		منبع تولیدی	
---		مستفید شوندهگان (خانواده)	
---		اثرات پروژه	
منظوری هر چه عاجل 2.3 میلیون دالر جهت تدارک تجهیزات حریق شده فیدر شماره 2 از طرف بانک انکشاف آسیایی.		شرح مختصر	