

**جدول معلومات پروژه های بزرگ دافغانستان برشنا شرکت**  
**آمریت پروژه های بانک جهانی**

شماره	نام پروژه	موقعیت	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	ظرفیت پروژه	هزینه مالی	تمویل کننده	چگونه گی پیشرفت پروژه	به چه تعداد مشترکین بهره مند میشوند	کمیته قراردادی، نظارت کننده
1	دیزاین، ساختمان و نصب و منتاژ چهار سب استیشن در ولسوالی های اوبه، کرخ، چشت شریف و پشتون زرغون ولایت هرات	ولایت هرات	20/05/1396	20/03/1398	فی سب استیشن MV 10	8,014,992,20 (USD)	بانک جهانی	بعد از تکمیل مراحل تدارکاتی این پروژه به تاریخ 18 سرطان سال جاری از سوی NPC مورد تأیید قرار گرفت. اکنون کار جهت ترتیب قرارداد پروژه ادامه داشته و الی 15 یوم با کمیته برنده قرارداد امضا خواهد شد.	123,000.00	کمیته قراردادی، نظارت کننده
2	تعمیر لاین انتقال KV 110 به طول KM 25 و ولسوالی کرخ ولایت هرات	ولایت هرات	20/05/1396	20/03/1398	به طول 110KV 25KM	3,950,336 (USD)	بانک جهانی	بعد از تکمیل مراحل تدارکاتی این پروژه به تاریخ 18 سرطان سال جاری از سوی NPC مورد تأیید قرار گرفت. اکنون کار جهت ترتیب قرارداد پروژه ادامه داشته و الی 15 یوم با کمیته برنده قرارداد امضا خواهد شد.	123,000.00	M/s Atlas Afrooz Sharq Company
3	تهیه و تدارک اجناس شبکه KV 20/0.4 ولسوالی های اوبه، کرخ، چشت شریف و پشتون زرغون	ولایت هرات	20/05/1396	20/01/1397	شبکه های 20KV و 0.4KV	(USD) 4,304,201.65	بانک جهانی	بعد از تکمیل مراحل تدارکاتی این پروژه به تاریخ 18 سرطان سال جاری از سوی NPC مورد تأیید قرار گرفت. اکنون کار جهت ترتیب قرارداد پروژه ادامه داشته و الی 15 یوم با کمیته برنده قرارداد امضا خواهد شد.	123,000.00	M/s Ofoghe Alborz Industrail
4	بازسازی ماشین اول و ترمیم اساسی ماشین سوم به همراه تهیه و تدارک و نصب قطعات اضافی در فابریکه برق آبی نغلو	ولایت کابل، ولسوالی سروبی	19/6/1395	11/11/1396	هر ماشین 25میگاوات	(USD) 6,600,000	بانک جهانی	تمام قسمت های برقی و میکاتیک ماشین های اول و سوم باز گردیده و بررسی گردید. پرزه جات معیوب شناسایی شده و تست قطعات جدید در فابریکه تولیدی در خارج از کشور تولید و به فابریکه نغلو منتقل شد. قرار داد کمیته متکون از طرف ریاست جمهوری NPC تمدید گردیده که تعدیل آن توسط قراردادی امضا میگردند.		اهالی ولسوالی سروبی و جلال آباد
5	دیزاین تهیه و تدارک اعمار نصب تست و راه اندازی سب استیشن KV 110/20 سروبی	ولایت کابل، ولسوالی سروبی	3/1/1396	7/4/1997	20MVA	(USD) 2,549,110	بانک جهانی	قرارداد با یک کمیته ترکی AK-AY به امضا رسید. اکنون کار روی دیزاین های آن جریان دارد. تست های خاک صورت گرفت حال روی راپور تست ها مطالعه جریان دارد.		اهالی ولسوالی سروبی و جلال آباد
6	تهیه و تدارک مواد ساختمانی جهت نصب پایه ها برای شبکه توزیعی ولسوالی سروبی	ولایت کابل، ولسوالی سروبی	20/4/96	20/8/96	شبکه های 20KV و 0.4KV	7,999,914 AFS	بانک جهانی	قرارداد با کمیته امضا گردید، محل کنسکرای پایه ها مشخص شده تا پایه ها نصب گردد.		اهالی ولسوالی سروبی
7	نقشه، دیزاین و اعمار مرکز آموزشی در 105 میگا وات ترخیل	ولایت کابل	6/15/2017	12/30/2017	برای تمام کارمندان برشنا شرکت		بانک جهانی	ارزیابی تخنیکي آن ختم و ارزیابی مالی آن فعلا در جریان است که بعد از ختم این ارزیابی قرارداد آن تهیه و با کمیته برنده به امضا خواهد رسید.	123,000.00	M/s Aster Private Limited & State Corps (JV)
8	سافت ویر ETAP که جهت دیزاین و برآورد سیستم برق (سب استیشن ها و لاین انتقال) مورد استفاده قرار میگیرد.	ولایت کابل	6/15/2017	12/30/2017	دیزاین سب استیشن ها و لاین انتقال	83,333 (USD)	بانک جهانی	سافت ویر ETAP توسط کمیته مشورتی Fluengrate انتخاب که بعد از منظوری ریاست عمومی با کمیته ETAP جهت خریداری سافت ویر عقد گردید اکنون برشنا شرکت در نظر دارد تا یک تعداد از انجینیران واجد شرایط را جهت فراگیری آموزش این سافت ویر به شهر دهلې بفرستد.	123,000.00	M/s Atlas Afrooz Sharq Company
9	ارتقای ظرفیت کارمندان د افغانستان برشنا شرکت	ولایت کابل	6/15/2017	12/30/2017	تجهیز و انجام تطبیقات عملی در مرکز آموزشی و هم چنان بوجود آوردن یک سیستم جدید.		بانک جهانی	تعداد از کمیته ها اظهار علاقمندی نشان دادند که فعلا افر های شان در حالت ارزیابی قرار دارد که بعد از ارزیابی کمیته ها به ترتیب شارت لیست می شوند.	123,000.00	M/s Ofoghe Alborz Industrail