

| | | |
|---|---|--|
| شبكة سازی kv0.4/20 | | نام پروژه |
| ولسوالی: خنجان و دوشی | خنجان و دوشی | موقعیت پروژه |
| N/A | | هزینه مجموعی (دالر) |
| DABS | | تمویل کننده پروژه |
| DABS | | شرکت مجری |
| ختم کار: | آغاز کار: 28/05/1394 | تاریخ |
| <input checked="" type="checkbox"/> انکشافی | <input type="checkbox"/> تولیدی <input type="checkbox"/> انتقالی | نوعیت پروژه |
| MW1.66 | | ظرفیت مجموعی پروژه |
| <input type="checkbox"/> تکمیل <input type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input type="checkbox"/> پلان شده و بهره برداری | | حالت موجود |
| 47.98 % | | مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن |
| <input type="checkbox"/> دیزلی | <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> بادی | منبع تولیدی |
| | <input checked="" type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> ذغالی | <input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> گازی |
| | | مستفید شوندهگان (خانواده) |
| | | اثرات پروژه |
| <p>1. 750 اصله پایه 12 متره و 10 متره نصب گردیده است.</p> <p>2. 640 عدد براکت 20 کیلوولت نصب گردیده است.</p> <p>3. از گزه گیل الی خنجان مکمل انسلپتر های عادی نصب گردیده است انسلپتر های کش که برای 15 پایه کش ضرورت است عنقریب نصب خواهد شد انسلپتر های عادی و کش دوشی هنوز نصب نگردیده است و تابه حال تهیه نگردیده است.</p> <p>4. 15500 متر لاین تمدید شده است.</p> <p>5. 50 پایه صندوق شش میتره در گزه گیل نصب شده است.</p> <p>6. نصب و مننژ 6 پایه ترانسفارمر توزیعی که 2 پایه 400 کیلوولت امپیر در دوشی، 2 پایه 160 کیلوولت امپیر در گزه گیل و 2 پایه 400 کیلوولت امپیر در خنجان تکمیل گردیده است.</p> <p>در مجموع 47.98 درصد کار این پروژه تکمیل گردیده است. و فعلا کار نسبت نبود تجهیزات متوقف میباشد.</p> | | شرح مختصر |

نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل
ارسال دارید. Saihoon_Kamgar@yahoo.com