

شبكة سازی kv0.4/20 (اوزبین)		نام پروژه
ولسوالی: سروبی	ولایت کابل	
N/A		هزینه مجموعی (دالر)
DABS		تمویل کننده پروژه
DABS		شرکت مجری
ختم کار: N/A	آغاز کار: 1/12/1391	
انکشافی <input checked="" type="checkbox"/>	تولیدی <input checked="" type="checkbox"/> انتقالی <input checked="" type="checkbox"/>	
MW12.084		ظرفیت مجموعی پروژه
<input type="checkbox"/> تکمیل <input type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> بهره برداری		حالت موجود
44.9 %		مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن
<input type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> بادی	<input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> ذغالی	<input type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> گازی منبع تولیدی
		مستفید شوندهگان (خانواده)
		اثرات پروژه
<p>در مجموع شبکه 20 کیلو ولت پروژه اوزبین ومسیر سپرکنندی دارای 1511 اصله پایه میباشد که تمام آن توسط شرکت قراردادی تابش هرات نصب گردیده است. فعلاً برای 1341 اصله پایه بر اکت وانسلپتر نصب گردیده است. در حدود 52000 متر لاین تمدید گردیده است فعلاً کار روی تمدید لاین جریان دارد. تجهیزات باقی مانده این پروژه در تاریخ 1396/02/06 با شرکت قراردادی همکار هروی عقد گردیده و قراردادی الی تاریخ 1396/07/06 تمام اجناس را مطابق به قرارداد عقد شده تهیه مینماید که با آوردن تجهیزات توسط قراردادی در نصب تجهیزات اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. در مجموع 44.90 فیصد کار این پروژه تکمیل شده است.</p>		شرح مختصر

نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل
 ارسال دارید. Saihoon_Kamgar@yahoo.com