

یک باب سب سټیشن kv20/220 به ظرفیت x10MVA3 ساحه غنډ ماہی ولایت غزنی به همراه یک مگاوات شبکه توزیعی		نام پروژه
ولایت غزنی	ولسوالی:	موقعیت پروژه
.		هزینه مجموعی (دالر)
USAID		تمویل کننده پروژه
KEC		شرکت مجری
آغاز کار: 7/1/2014	ختم کار: 8/31/2017	تاریخ
<input type="checkbox"/> تولیدی <input type="checkbox"/> انتقالی	<input checked="" type="checkbox"/> انکشافی	نوعیت پروژه
X 10MVA 3		ظرفیت مجموعی پروژه
<input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری		حالت موجود
% 98		مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن
<input checked="" type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> بادی	<input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> ذغالی	منبع تولیدی
چالشهای امنیتی در ساحه موجود کنونی در کارشده است.		مستفید شوندهگان (خانواده)
		اثرات پروژه
کار این پروژه در مجموع با در نظر داشت پروسه دیزاین، تدارکات و ساختمان 98 فیصد تکمیل گردیده، فعلاً کار سرک های داخل سب استیشن، آب روها و همچنان تستنگ و کمیشننگ سب استیشن در جریان است تهیه تجهیزات شبکه توزیعی به عهده KEC بوده و کار فیزیکی به عهده برشنا شرکت میباشد.		شرح مختصر

نوټ: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل
ارسال دارید. Saihoon_Kamgar@Yahoo.com