

نام پروژه پروژه لین انتقال 220 کیلوولت به طول 110 کیلومتر	
موقعیت پروژه شاهراه ارغندی - غزنی ولسوالی:	
هزینه مجموعی (دالر) USD 54,592,141.35	
تمویل کننده پروژه USAID	
شرکت مجری KEC	
تاریخ آغاز کار: 7/1/2014 ختم کار: 8/31/2017	
نوعیت پروژه <input type="checkbox"/> تولیدی <input checked="" type="checkbox"/> انتقالی <input checked="" type="checkbox"/> انکشافی	
ظرفیت مجموعی پروژه km TL110 Double Circuit	
حالت موجود <input type="checkbox"/> پلان شده <input checked="" type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری	
مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن 99%	
منبع تولیدی <input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> گازی <input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> بادی <input type="checkbox"/> دیزلی	
مستفید شوندهگان (خانواده)	
اثرات پروژه	
شرح مختصر در مجموع 423 فونڈیشن تکمیل و 423 تاورنصب گردیده و چک و بررسی ابتدایی بخش لین پروژه به جوازساحه هفت اسیاب تکمیل گردیده است، همچنان بعضی ترمیم آسیب های در بعضی نقاط جریان دارد و در بعضی نقاط متوقف است. صرفاً تمديد 4.3 کیلومتر لین باقی مانده است	

نوټ: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل
Saihoon_Kamgar@yahoo.com ارسال دارید.