

اعمار یک دستگاہ آبی کوچک ظرفیت kW700		نام پروژه
ولسوالی:	ولایت نورستان مرکز (پارون)	
AFN 80,235,876.00		هزینه مجموعی (دالر)
DABS		تمویل کننده پروژه
Build tech		شرکت مجری
ختم کار: 22/04/1394	آغاز کار: 23/11/1392	
<input checked="" type="checkbox"/> انکشافی	<input type="checkbox"/> تولیدی <input type="checkbox"/> انتقالی	
kW700		ظرفیت مجموعی پروژه
<input type="checkbox"/> تکمیل		حالت موجود
<input checked="" type="checkbox"/> تحت کار		پلان شده و بهره برداری
70 فیصد تکمیل گردیده است		مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن
<input type="checkbox"/> دیزلی	<input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> بادی	<input checked="" type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> ذغالی
		<input type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> گازی
		منبع تولیدی
		مستفید شوندهگان (خانواده)
		اثرات پروژه
کانال، فوری، انتیک، وقسماً سربند پروژه تکمیل گردیده و فعلاً در قسمت سربند و پاورهوس پروژه کار جریان دارد. در مجموع کار این پروژه حدوداً 70 فیصد تکمیل گردیده است		شرح مختصر

نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل
ارسال دارید. Saihoon_Kamgar@Yahoo.com