

د افغانستان برشنا شرکت
ریاست اداره پروگرامها
آمریت انجیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه			
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه	
تهدیدات امنیتی در بعضی نقاط از مسیر لین محسوس است، در صورت تغییر مسیر لین موازی به شاهراه مزار شبرغان کمتر گردیده اما مسایل استملاک اراضی بمراتب بیشتر میگردد. موضوع از طریق ولایات مربوط تعهد سپرده اند که در پروسه حل معضل استملاک اراضی همکاری بموقع مینمایند.	سروی تفصیلی تکمیل و مسیر لین نهایی گردیده است بررسی نوعیت خاک در جریان است، دیزاین تفصیلی در حدود 70% پیش رفته است قرار است کار فزیک (کندنکاری تهدابها) در ماه فیبروری سال 2017 آغاز گردد.	دسامبر 2018	جون 2016	59.1	انتقال انرژی وارداتی از کشور ترکمنستان بظرفیت یکهزار میگاوات- ولتاژ لین 500 کیلوولت به فاصله 100 کیلومتر و فاصله لین 220 کیلوولت 140 کیلومتر میباشد	لین انتقالی 500 کیلوولت آفینه الی شبرغان و لین انتقالی 220 کیلوولت شبرغان الی مزار شریف	2