

تهیه تجهیزات و بازسازی 22km لین انتقال از ترکمنستان الی سب ستیشن نورجهاد ولایت هرات		نام پروژه
ولایت هرات	ولسوالی:	موقعیت پروژه
6,582,920 USD		هزینه مجموعی (دالر)
DABS		تمویل کننده پروژه
SEPCO		شرکت مجری
ختم کار : 100 working day after 2017/18/6	آغاز کار : 7/14/2016	تاریخ
<input checked="" type="checkbox"/> بازسازی <input type="checkbox"/> انکشافی <input type="checkbox"/> انتقالی		نوعیت پروژه
22km TL Double Circuit Tower /Single circuit Installation		ظرفیت مجموعی پروژه
<input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری		حالت موجود
70 %		مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن
<input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> ذغالی <input type="checkbox"/> بادی <input type="checkbox"/> گازی		منبع تولیدی
-----		مستفید شوندهگان (خانواده)
-----		اثرات پروژه
<p>1. اجناس باقی مانده پروژه بعد از منظوری NPC از طرف قراردادی فرمایش داده شده است. 2. 94% مسیر سازی برای 84 تاور تکمیل شده است. 3. 83% (64 عدد) کندنکاری برای 84 تاور تکمیل شده است. 4. 66% (58 عدد) کانکریت ریزی برای 84 تاور تکمیل شده است. 5. 38% (32 عدد) نصب تاورها از 84 تاور تکمیل گردیده است.</p>		

نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل
ارسال دارید. Saihoon_Kamgar@Yahoo.com