

جمهوری اسلامی افغانستان

د افغانستان برشنا شرکت

Islamic Republic of Afghanistan
Da Afghanistan Breshna Sherkat

لست پروژه های ریاست تنظیم اداره پروگرام ها



د افغانستان برشنا شرکت

بازسازی بند برق آبی ولسوالی گرشک		نام پروژه	
ولسوالی:	ولایت: هلمند	موقعیت پروژه	
38 میلیون دالر		هزینه مجموعی (دالر)	
بانک انکشاف آسیایی		تمویل کننده پروژه	
----		شرکت مجری	
تاریخ ختم قرارداد: 9 اکتوبر 2014 (تمدید الی ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷)	تاریخ شروع قرارداد: 10 اکتوبر 2012	تاریخ	
<input type="checkbox"/> انتقالی	<input type="checkbox"/> توزیعی	<input checked="" type="checkbox"/> تولیدی	نوعیت پروژه
بلند بردن ظرفیت تولیدی بند از ۱.۵ میگاوات به ۴.۸ میگاوات		ظرفیت مجموعی پروژه	
<input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری		حالت موجود	
78%		مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن	
<input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> گازی <input type="checkbox"/> ذغالی <input type="checkbox"/> بادی		منبع تولیدی	
----		مستفید شوندهگان (خانواده)	
----		اثرات پروژه	
منظوری هر چه عاجل 2.3 میلیون دالر جهت تدارک تجهیزات حریق شده فیدر شماره 2 از طرف بانک انکشاف آسیایی.		شرح مختصر	

نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل Saihoon_Kamgar@yahoo.com ارسال دارید