

شبكة توزیعی 20/4 کیلوولت در شهر کندز و شهر بغلان		نام پروژه
ولایت: کندز و بغلان	ولسوالی:	موقعیت پروژه
51.3 میلیون دالر		هزینه مجموعی (دالر)
بانک انکشاف آسیایی		تمویل کننده پروژه
-----		شرکت مجری
تاریخ شروع قرارداد: ۲۰۱۴-October-۲۲	تاریخ ختم قرارداد: ۲۰۱۷-December-۳۰	تاریخ
<input type="checkbox"/> تولیدی	<input checked="" type="checkbox"/> توزیعی	<input type="checkbox"/> انتقالی
ساخت شبکه توزیعی برای 25000 مشترک جدید در شهرهای کندز و بغلان		ظرفیت مجموعی پروژه
<input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری		حالت موجود
78%		مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن
<input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> گازی <input type="checkbox"/> ذغالی <input type="checkbox"/> بادی		منبع تولیدی
ساخت شبکه توزیعی برای 25000 مشترک جدید در شهرهای کندز و بغلان		مستفید شوندهگان (خانواده)
-----		اثرات پروژه
همکاری جدی ارگان های امنیتی در قسمت تامین امنیت پروژه، منظوری هر چه عاجل ۲,۳ ملیون دالر جهت تدارک تجهیزات حریق شده فیدر شماره ۲ از طرف بانک انکشاف آسیایی و توجه جدی معینیت محافظت عامه در حصه رهایی محموله ها		شرح مختصر



نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل [Saihoon\\_Kamgar@yahoo.com](mailto:Saihoon_Kamgar@yahoo.com) ارسال دارید.

