

یک باب سب سټیشن kv20/220 به ظرفیت x10Mva2 ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردگ به همراه یک مگاوات شبکه توزیعی		نام پروژه
ولسوالی: ولسوالی سید آباد		میدان وردگ
USD 42353360		هزینه مجموعی (دالر)
USAID		تمویل کننده پروژه
KEC		شرکت مجری
ختم کار: 8/31/2017		آغاز کار: 7/1/2014
<input checked="" type="checkbox"/> انکشافی		<input type="checkbox"/> تولیدی <input type="checkbox"/> انتقالی
X 10MVA 2		ظرفیت مجموعی پروژه
<input type="checkbox"/> تکمیل		<input type="checkbox"/> پلان شده و بهره برداری
98%		مقدار پیشرفت کار (فیصدی و اجزای آن)
<input type="checkbox"/> دیزلی		<input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> گازی
<input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> بادی		<input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> ذغالی
		مستفید شوندهگان (خانواده)
		اثرات پروژه
<p>کار این پروژه در مجموع با در نظر داشت پروسه دیزاین، تدارکات و ساختمان 98 فیصد تکمیل گردیده، فعلاً کار سرک های داخل سب استیشن، آب روها و همچنان تستنگ و کمیشننگ سب استیشن در جریان است. تهیه تجهیزات شبکه توزیعی به عهده KEC بوده و کار فیزیکی به عهده برشنا شرکت میباشد. که فعلاً به نسبت کمبود تجهیزات کار آن متوقف میباشد.</p>		شرح مختصر

نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل
ارسال دارید. Saihoon_Kamgar@Yahoo.com