

شبكة سازی kv0.4/20		نام پروژه
ولسوالی: بادپخ	ولایت لغمان	
N/A		هزینه مجموعی (دالر)
DABS		تمویل کننده پروژه
DABS		شرکت مجری
ختم کار: N/A	آغاز کار: 25/10/1391	
<input checked="" type="checkbox"/> انکشافی	<input type="checkbox"/> تولیدی <input type="checkbox"/> انتقالی	
MW 3.472		ظرفیت مجموعی پروژه
<input checked="" type="checkbox"/> متوقف	<input type="checkbox"/> دیزاین شده	<input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> برداری
47.38 %		مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن
<input type="checkbox"/> دیزلی	<input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> بادی	<input checked="" type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> ذغالی
-----		مستفید شوندهگان (خانواده)
-----		اثرات پروژه
1. نصب 692 اصله پایه 20 کیلوولت 9 متره تکمیل گردیده است. 2. نصب براکت وانسلیتر شبکه 20 کیلوولت تکمیل گردیده است. 3. در حدود 30000 متر لین بامقطع 70 ملی متر مربع شبکه 20 کیلوولت تمديد گردیده است و کار فعلاً نسبت نبود لین هوای متوقف میباشد. 4. تجهیزات باقی مانده این پروژه فعلاً در جمع 4 لات در حال ارزیابی میباشد. در مجموع 47.38 فیصد کار این پروژه تکمیل گردیده است.		شرح مختصر

نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل
ارسال دارید. Saihoon_Kamgar@yahoo.com