

شبكة توزیعی ۰.۴/۲۰ کیلوولت شهرهای پل علم.		نام پروژه	
ولسوالی:	ولایت: لوگر	موقعیت پروژه	
۲۳.۸۹ میلیون دالر		هزینه مجموعی (دالر)	
بانک انکشاف آسیایی		تمویل کننده پروژه	
---		شرکت مجری	
تاریخ ختم قرارداد: 24 اپریل 2019	تاریخ شروع قرارداد: 4 می 2017	تاریخ	
<input type="checkbox"/> انتقالی	<input checked="" type="checkbox"/> توزیعی	<input type="checkbox"/> تولیدی	نوعیت پروژه
ساخت شبکه توزیعی برای ۱۳۰۰۰ مشترک جدید در شهر پل علم		ظرفیت مجموعی پروژه	
<input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری		حالت موجود	
۱۸ فیصد		مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن	
<input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> گازی <input type="checkbox"/> ذغالی <input type="checkbox"/> بادی		منبع تولیدی	
---		مستفید شوندهگان (خانواده)	
---		اثرات پروژه	
تمدید معیاد گرنٹ توسط وزارت محترم مالیہ و بانک انکشاف آسیایی کہ پیشنهاد نیز قبلا ارسال گردیده است.		شرح مختصر	