

جمهوری اسلامی افغانستان

د افغانستان برشنا شرکت

Islamic Republic of Afghanistan

Da Afghanistan Breshna Sherkat

لست پروژه های ریاست تنظیم اداره پروگرام ها



د افغانستان برشنا شرکت

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| شبكة توزیعی ۰.۴/۲۰ کیلوولت خوست  |  | نام پروژه                           |
| ولسوالی:   | ولایت: خوست                                | موقعیت پروژه                        |
| 12.7 میلیون دالر   |  | هزینه مجموعی (دالر)                 |
| بانک انکشاف آسیایی   |  | تمویل کننده پروژه                   |
| -----  |  | شرکت مجری                           |
| تاریخ ختم قرارداد: 24 اپریل 2019   | تاریخ شروع قرارداد: 4 می 2017              | تاریخ                               |
| <input type="checkbox"/> تولیدی  | <input checked="" type="checkbox"/> توزیعی | <input type="checkbox"/> انتقالی    |
| ساخت شبکه توزیعی برای ۱۳۰۰۰ مشترک جدید در شهر خوست   |  | ظرفیت مجموعی پروژه                  |
| <input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری   |  | حالت موجود                          |
| 8%   |  | مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن |
| <input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> گازی <input type="checkbox"/> ذغالی <input type="checkbox"/> بادی |  | منبع تولیدی                         |
| -----  |  | مستفید شوندهگان (خانواده)           |
| -----  |  | اثرات پروژه                         |
| تمدید معیاد گرنٹ توسط وزارت محترم مالیہ و بانک انکشاف آسیایی کہ پیشنهاد نیز قبلا ارسال گردیده است.   |  | شرح مختصر                           |

نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل [Saihoon\\_Kamgar@yahoo.com](mailto:Saihoon_Kamgar@yahoo.com) ارسال دارید