

نام پروژه		بازسازی بند برق آبی ولسوالی گرشک	
موقعیت پروژه	ولایت: هلمند	ولسوالی:	
هزینه مجموعی (دالر)	38 میلیون دالر		
تمویل کننده پروژه	بانک انکشاف آسیایی		
شرکت مجری	-----		
تاریخ	تاریخ شروع: ۱۰ Oct ۲۰۱۲	تاریخ ختم: قرارداد ۹ اکتوبر ۲۰۱۴ (تمدید الی 31 دسامبر 2017)	
نوعیت پروژه	<input checked="" type="checkbox"/> تولیدی	<input type="checkbox"/> توزیعی	<input type="checkbox"/> انتقالی
ظرفیت مجموعی پروژه	بلند بردن ظرفیت تولیدی بند از 1.5 میگاوات به 4.8 میگاوات		
حالت موجود	<input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری		
مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن	75%		
منبع تولیدی	<input type="checkbox"/> وارداتی <input checked="" type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> گازی <input type="checkbox"/> ذغالی <input type="checkbox"/> بادی		
مستفید شوندگان (خانواده)	-----		
اثرات پروژه	-----		
شرح مختصر	توجه جدی معینیت محافظت عامه جهت تامین امنیت ساحه، خطاریه به قراردادی صادر گردیده و گفتگو ها برای راه بدیل ادامه دارد.		

نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل Saihoon_Kamgar@yahoo.com ارسال دارید.