

تمديد لين انتقالی ۵۰۰ کیلوولت از دشت الوان شهر پلخمری الی ارغندی کابل		نام پروژه	
ولایت: بغلان، پروان، کابل	ولسوالی:	موقعیت پروژه	
۱۱۴ میلیون دالر		هزینه مجموعی (دالر)	
بانک انکشاف آسیایی		تمویل کننده پروژه	
---		شرکت مجری	
تاریخ شروع قرارداد: 15 اکتوبر 2016	تاریخ ختم قرارداد: 14 اکتوبر 2019	تاریخ	
<input type="checkbox"/> تولیدی	<input type="checkbox"/> توزیعی	<input checked="" type="checkbox"/> انتقالی	نوعیت پروژه
۱۰۰۰ میگاوات		ظرفیت مجموعی پروژه	
<input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری		حالت موجود	
۳۵ فیصد		مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن	
<input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> گازی <input type="checkbox"/> ذغالی <input type="checkbox"/> بادی		منبع تولیدی	
---		مستفید شوندهگان (خانواده)	
---		اثرات پروژه	
<p>بخاطر رفع معضله امنیتی عنقریب توافقنامه امنیتی فی مابین شرکت قراردادی و معینیت محترم محافظت عامه نیز نهایی میگردد. بحث روی تعدیل قرارداد جهت تغییر مسیر ۵ کیلومتر فاصله لین که از بالای خانه های مردم میگردد و تغییر دیزاین شرکت با کمپنی قراردادی نهایی گردیده که بعد از موافقه به بانک انکشاف آسیایی جهت منظوری به کمیسیون محترم تدارکات ملی غرض منظوری ارسال خواهد گردید.</p>			