

جمهوری اسلامی افغانستان

د افغانستان برشنا شرکت

Islamic Republic of Afghanistan
Da Afghanistan Breshna Sherkat

لست پروژه های ریاست تنظیم اداره پروگرام ها



د افغانستان برشنا شرکت

بازسازی بند برق آبی ولسوالی گرشک		نام پروژه	
ولسوالی: هلمند	ولایت: هلمند	موقعیت پروژه	
۳۸ میلیون دالر		هزینه مجموعی (دالر)	
بانک انکشاف آسیایی		تمویل کننده پروژه	
---		شرکت مجری	
تاریخ ختم قرارداد: 30 جون 2017	تاریخ شروع قرارداد: 10 اکتوبر 2012	تاریخ	
<input type="checkbox"/> تولیدی	<input checked="" type="checkbox"/> توزیعی	<input type="checkbox"/> انتقالی	نوعیت پروژه
بلند بردن ظرفیت تولیدی بند از ۱.۵ میگاوات به ۴.۸ میگاوات		ظرفیت مجموعی پروژه	
<input checked="" type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری		حالت موجود	
۷۸ فیصد		مقدار پیشرفت کار (فیصدي) و اجزای آن	
<input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> گازی <input type="checkbox"/> ذغالی <input type="checkbox"/> بادی		منبع تولیدی	
---		مستفید شوندهگان (خانواده)	
---		اثرات پروژه	
۱. استخدام مشاورین انفرادی بمنظور نظارت از کار پروژه در ساحه که پیشنهاد غرض منظوری نزد بانک انکشاف آسیایی میباشد.		شرح مختصر	

Mob: 0729934782 Email: tariq.f@dabs.af Website: www.dabs.af



آدرس: د افغانستان برشنا شرکت، دهمزنگ، کابل، افغانستان