

لین انتقالی 500 کیلوولت آفینه الی شبرغان و لین انتقالی 220 کیلوولت شبرغان الی مزارشریف		نام پروژه
ولسوالی:	ولایت: جوزجان، فاریاب و بلخ	
58.2 میلیون دالر		هزینه مجموعی (دالر)
بانک انکشاف آسیایی		تمویل کننده پروژه
-----		شرکت مجری
تاریخ ختم قرارداد: ۱۹ - April - ۲۰۱۹	تاریخ شروع قرارداد: ۲۲ - September - ۲۰۱۶	
<input checked="" type="checkbox"/> انتقالی	<input type="checkbox"/> توزیعی	<input type="checkbox"/> تولیدی
1000 + 300 میگاوات		ظرفیت مجموعی پروژه
<input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری		حالت موجود
32%		مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن
<input type="checkbox"/> بادی	<input type="checkbox"/> ذغالی	<input checked="" type="checkbox"/> وارداتی
<input type="checkbox"/> آفتابی	<input type="checkbox"/> دیزلی	<input type="checkbox"/> آبی
<input type="checkbox"/> گازی		
-----		مستفید شوندگان (خانواده)
-----		اثرات پروژه
قرارداد جهت تامین امنیت ساحه میان قراردادی و معینیت محافظت عامه عقد گردیده و بزودی پرسونل امنیتی در ساحه مستقر میگردد.		شرح مختصر
بحث روی راه های بدیل با قراردادی و کمپنی مشورتی در تفاهم با بانک انکشاف آسیایی در جریان میباشد.		



نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل Saihoon_Kamgar@Yahoo.com ارسال دارید.

