

نام پروژه		تعمیر لین انتقالی 500 کیلوولت از دشت الوان شهر پلخمری الی ارغندی کابل
موقعیت پروژه	ولایت: بغلان، پروان، کابل	ولسوالی:
هزینه مجموعی (دالر)	114 میلیون دالر	
تمویل کننده پروژه	بانک انکشاف آسیایی	
شرکت مجری	-----	
تاریخ	تاریخ شروع قرارداد: ۱۵ October ۲۰۱۶	تاریخ ختم قرارداد: ۱۴ October ۲۰۱۹
نوعیت پروژه	<input type="checkbox"/> تولیدی <input type="checkbox"/> توزیعی <input checked="" type="checkbox"/> انتقالی	
ظرفیت مجموعی پروژه	1000 میگاوات	
حالت موجود	<input type="checkbox"/> پلان شده <input type="checkbox"/> دیزاین شده <input checked="" type="checkbox"/> تحت کار <input type="checkbox"/> تکمیل و بهره برداری	
مقدار پیشرفت کار (فیصدی) و اجزای آن	25%	
منبع تولیدی	<input checked="" type="checkbox"/> وارداتی <input type="checkbox"/> آبی <input type="checkbox"/> آفتابی <input type="checkbox"/> دیزلی <input type="checkbox"/> گازی <input type="checkbox"/> ذغالی <input type="checkbox"/> بادی	
مستفید شوندهگان (خانواده)	-----	
اثرات پروژه	-----	
شرح مختصر	<p>چالش های امنیتی در ساحة دند غوری و دند شهاب الدین موجود بوده، بخاطر رفع معضله امنیتی عنقریب توافقنامه امنیتی فی مابین شرکت قراردادی و معینیت محترم محافظت عامه نیز نهایی میگردد. بحث روی تعدیل قرارداد جهت تغییر مسیر ۵ کیلومتر فاصله لین که از بالای خانه های مردم میگردد و تغییر دیزاین شرکت با کمپنی قراردادی نهایی گردیده که بعد از موافقه به بانک انکشاف آسیایی جهت منظوری به کمیسیون محترم تدارکات ملی غرض منظوری ارسال خواهد گردید.</p>	



نوت: در ضمیمه معلومات و تصاویر پروژه را نیز به ایمیل [Saihoon\\_Kamgar@Yahoo.com](mailto:Saihoon_Kamgar@Yahoo.com) ارسال دارید.

